

Denumire lucrare: LUCRARI DE INTERVENTIE ASUPRA CLADIRII PENTRU REABILITAREA SI EXTINDEREA TEATRULUI DE PAPUSI "PRICHINDEL" ALBA IULIA

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ALBA pentru TEATRUL DE PAPUSI  
str. Andrei Muresanu, nr.3, 510117 - Alba Iulia, jud. Alba

Proiectant general: Cinetic Studio SRL - Proiect 29/2012

Proiectant de specialitate: Electronet Instalații SRL Deva

Proiect nr.: E49/2014

**6. PROGRAM DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR IN EXECUTIE  
pentru instalatii electrice, pe faze determinate propuse de proiectant**

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Metoda de lucru	Participa la control				Documente ce urmeaza sa stea la baza atestarii calitatii	Nr. si data actului
			IC	B	P	E		
1	Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate	Vizuala	-	da	-	da	PV, Certificate de calitate, certificate de conformitate	
2	Verificarea caracteristicilor si calitatii echipamentelor utilizate	Vizuala	-	da	-	da	PV, Certificate de calitate, certificate de conformitate	
3	Stabilirea traseelor si coordonarea cu celelalte instalatii	Vizuala	-	da	da	da	PV	
4	Verificare trasee si mod de pozare tubulatura si circuite	Vizuala	-	da	-	da	PVLA	
5	Masurarea rezistentei prizei de pamant -faza determinanta	Masurare electrica	da	da	da	da	Buletin de verificare a prizelor de pamant	
6	Controlul respectarii pozitiei de montaj a echipamentelor	Vizuala	-	da	-	da	PV	
7	Controlul respectarii prevederilor din proiect privind executia tablourilor electrice	Vizuala	-	da	-	da	PV, Certificate de calitate, certificate de conformitate, buletine de incercare	
8	Verificarea continuitatii electrice a conductelor din cabluri, verificare aparate	Masurare electrica	-	da	-	da	PV	
9	Verificarea rezistentei de izolatie a cablurilor electrice	Masurare electrica	-	da	-	da	Buletin de verificare a rezistentei de izolatie	
10	Verificare distante de protectie, functionare dispozitive de protectie, conexiuni, incercari si probe	Vizuala, masuratori	-	da	-	da	PV	
11	Receptia punerii in functiune	Vizuala	-	da	-	da	PV	
12	Receptia la terminarea lucrarilor	Vizuala	da	da	da	da	PV	
13	Receptia finala	Vizuala	da	da	da	da	PV	

Notații: IC - inspectia în constructii, B - beneficiar, P - proiectant, E - executant; PV- proces verbal; PVLA - proces verbal de lucrări ascunse.

**Notă:**

- Executantul va anunta în scris ceilalti participanți cu minim 3 zile înaintea datei la care urmeaza să se facă verificarea;
- Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce-i revin conform Legii 10/1995;
- Un exemplar din prezentul program precum și Proiectul tehnic se vor anexa la Cartea Tehnică a construcției.

Intocmit,

ing. Turla Mihai Mircea